占 用 物 確 認 表

申　込　者	水　道　花　子	申込番号	一 第　　号
給水装置場所	扶桑町大字〇〇字〇〇△△番地		

	確認日	埋設物	立会	担当者名	備考
道路管理者	7/8	(有)・無	要・(不要)	道路	
	道路の種類				
	☐ 国道　☐ 県道　☑ 町道　路線名（〇〇〇号 線）				
	☐ その他（　　）				
	舗装構成				
	☑ As　☐ Co　☐ その他（　　）				
	車道 舗装厚 5cm 下層路盤 10cm　歩道 舗装厚 cm 下層路盤 cm　乗入 舗装厚 cm 下層路盤 cm				
東邦ガス	7/9	(有)・無	(要)・不要	瓦斯	離隔を0.3m以上とること。
中部電力	7/10	有・(無)	要・不要	電気	
NTT西日本	7/11	有・(無)	要・不要	電話	
下水道	7/12	(有)・無	要・(不要)	下水	
農水	7/13	(有)・無	要・(不要)	農水	事前に近接協議書を提出すること。
	/	有・無	要・不要		

協議相手の担当者名を必ず記入すること。

関係機関への周知

	確認日	該当箇所	周知	備考
通学路 小学校・中学校	7/14	(有)・無	(済)・未	下校時、工事箇所を通過する際は、工事を一時中断し安全に誘導すること。
保育園・幼稚園	7/15	有・(無)	済・未	
可燃ゴミ等収集路線	7/16	(有)・無	(済)・未	☑ 月　☐ 火　☐ 水　☑ 木　☐ 金　☐ 土
コミュニティバス 大口町	7/17	有・(無)	済・未	
	/	有・無	済・未	

※工事着手前には付近住民についても周知をします。

指定給水装置工事事業者	株式会社□□水道設備
給水装置工事主任技術者	水　道　太　郎